

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสระอีสาน เขียว-คลองชลประทาน นานายพิมพ์า หอม คูณ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๑๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๙ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง เครือวัลย์ โสพิศ-ลำห้วยกุดเชือกนายนาย คำพอง คลังภูเขียว หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๑๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๑๖ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย ชย.๓๐๐๔-หน้าลานกีฬา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๙ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายพวง - โรงอิฐ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	๑๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๙ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสวท เจริญวรรณ- คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๗๒,๒๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๑๖ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายลำห้วยวังบง - นานางบังอร จวบโชค หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองช่าง	
๗.	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก บ้านนางเจียม - บ้านนางทอง จิตรเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองช่าง	
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายไร่นายวุฒิกิจร ทาแจ้ง - ทองแดง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๒๒๗,๗๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๙.	โครงการเสริมผิวถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายหนองอ่าง-นายนายหนัก ดีแสง หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ - ๒๖ มีนาคม ๖๙	กองช่าง	
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลง หินคลุก) สายวังตะเลอะจากถนน รพช.-นานาง สมหวัง เคนกุดลิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๑๓๒,๗๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	๒๓ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองช่าง	
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายสายันต์ - แยกอนามัย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไผ่	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองช่าง	
รวม		๑,๖๗๕,๖๐๐	๙๐,๐๐๐						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๑๓.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๑๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๓๘,๒๙๕	๑๕๘,๗๖๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๑๕.	โครงการค่ายคุณธรรม นำชีวิตสู่เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๑๖.	โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ทักษะ ชีวิตผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๘ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๗.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๙	กองการศึกษาฯ	

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๘.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโจดกลาง	๔๑๕,๘๐๐	๑๗๘,๒๐๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๑๙.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนคูณ	๕๘๕,๖๐๐	๒๕๙,๒๐๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๐.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนโจด	๓๓๑,๒๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๑.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสง่า	๓๓๔,๘๐๐	๑๓๗,๗๐๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๒.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโสกมะตูม	๕๒๙,๒๐๐	๒๒๙,๕๐๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๓.	โครงการ Open House	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ – ๓๑ มีนาคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๔.	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร นารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ – ๓๑ มกราคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๕.	โครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๒๖.	โครงการค่ายห้องเรียนคุณภาพพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒๗.	โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนการ อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยกิจกรรม"ค่าย เด็กดีรักการอ่านเขียน"	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
<b>รวม</b>		<b>๓,๓๙๕,๘๙๕</b>	<b>๑,๑๗๗,๓๖๐</b>						

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๘.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนคูณ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๒๙.	โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและ ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ - ๕ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓๐.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลยาเสพติด หมู่ที่ ๑-๑๑	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ มีนาคม - ๓๑ สิงหาคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓๑.	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญ เดือนสี่ อำเภอคอนสาร	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	-	-	✓	๑ - ๓๑ มีนาคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓๒.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๔๑,๙๙๐	-	-	✓	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓๓.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาภายในตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓๔.	โครงการประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓๕.	โครงการสร้างน้ำพระธาตุแก้งกอย	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ - ๓๐ เมษายน ๖๙	กองการศึกษาฯ	
รวม		๖๖๕,๐๐๐	๒๑๑,๔๙๐						

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๖.	โครงการ "ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข"	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๓๗.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๓๘.	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๓๙.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๔๐.	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาในเขตตำบลโนนคูณและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๔๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๔๒.	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุขฯ	
<b>รวม</b>		<b>๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>						

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔๕.	โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะเพื่อประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
<b>รวม</b>		<b>๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>						

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๗.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		สำนักปลัด	
๕๘.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ พฤศจิกายน ๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๖๙	สำนักปลัด	
รวม		๒๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐						

๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๙.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	
๖๐.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	
รวม		๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐						

๗.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๑.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม		๓๐,๐๐๐	๐.๐๐						

๗.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
๖๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม		๖๐,๐๐๐	๐.๐๐						

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

๘.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๔.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสวัสดิการสังคม	
๖๕.	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ เรียนดีแต่ด้อยโอกาสที่ศึกษาในเขตตำบลโนนคูณ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ	
๖๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสวัสดิการสังคม	
๖๗.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและ บุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-		กองสวัสดิการสังคม	
รวม		๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐						

ประเภทวัสดุ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๙.	วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จำนวน ๓ ศูนย์	๒๐๗,๗๐๖	๑๐๒,๒๒๑	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เบิกจ่ายเป็น รายไตรมาส
๗๐.	วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลโนนคูณ จำนวน ๕ โรงเรียน	๙๐๔,๕๒๗	๔๒๐,๙๑๐	-	✓	-	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เบิกจ่ายเป็น รายไตรมาส
รวม		๑,๑๑๒,๒๓๓	๕๒๓,๑๓๑						