



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ
โทร.๐๔๔-๑๐๙๗๖๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายสมเดช จำรัสภูมิ – บ้านนางมณี เจน ดง หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๓๔,๖๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ กันยายน - ๑๔ พฤศจิกายน ๖๗	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๕๙ จากบ้านนางแถม พรหม เมตรไทร – นานายรอง คลังภูเขียว หมู่ที่ ๓ บ้านโสก มะตูม	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๖๗	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชัย.ถ.๗๔-๐๕๘ สายบ้านนายชะลอ – บ้านนางพั๊ด หมู่ ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๑๐๔,๑๐๐	๑๐๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ - ๑๖ กันยายน ๖๗	กองช่าง	
๔.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ชย.ถ.๗๔-๐๓๓ จากบ้านนายคำหมุ่น – บ้าน นายดี หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๒๑๕,๔๐๐	๒๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ กันยายน - - ๑๔ พฤศจิกายน ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนายพวง – โรงอิฐ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	๑๕๑,๒๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๖๗	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๖๒ สายทางปู่ตา – บ้านนายบาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๐๕,๘๐๐	๒๐๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๖๗	กองช่าง	
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหิน คลุก) สายนายวุฒิกร ทาแจ้ง - ป่าสัก หมู่ที่ ๒ บ้าน โนนโจด	๑๕๔,๒๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ – ๑๓ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหิน คลุก) สายบ้านนางพลัด - นานายมังกร เจริญใจ หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๖๖,๓๐๐	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ - ๒๑ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหิน คลุก) สายโคกน้อยจากนา นายวน ดวงภูเขียว - นา นายแดง มุ่งจันทิก หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๑๒๗,๖๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายโนนคูณหนองจิก - นานายคง จำรัสบุญ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๒๓,๖๐๐	๒๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๒๑ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายโนนคูณหนองจิก - นานายคำมูล หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๒๘,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๒๑ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายถนนรพช. - นานายปุ่น จิตรเสงี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๒๑ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๓.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนายดุษฎีวัตร จิตรกล้า - นานางสุข ชันลุน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ - ๑๓ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๓ สายบ้านโนนสะอาด - บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๓ สิงหาคม ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ปูตา หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๑๒๖,๕๐๐	๑๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ กันยายน - ๒๙ ตุลาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๖.	โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางบรรทม - บ้านนางละไม ข่าขันมาลี หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดเชือกจากคอนกรีตเดิม - ลำห้วยกุดเชือก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๗๔-๐๕๘ สายบ้านนายชะลอ - บ้านนางพัด หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ - ๒๙ พฤษภาคม ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย ขย ๓๐๐๔ - หน้าลานกีฬา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ - ๑๓ มิถุนายน ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากกุวัด – นานางบาง จิตร เสี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ - ๒๘ มิถุนายน ๖๗	กองช่าง	
๒๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหิน คลุก) สะหนองคู่สายนานายหล่น สวัสดิ์รักษ์ – วัดใหม่ ชัยมงคล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๑๑๘,๖๐๐	๑๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๖๗	กองช่าง	
๒๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหิน คลุก) สายไร่ นายวุฒิกร ทาแจ้ง – หนองแดง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหิน คลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๑ สายบ้านโนน โจด – แยกบ้านโสกมะตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๑๔๒,๔๐๐	๑๔๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘ - ๒๓ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหิน คลุก)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๒ สายสามแยก วัดป่า – แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๓๑๙,๒๐๐	๓๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ - ๑๐ เมษายน ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านนางแลม – สะพานคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๑๗๙,๒๐๐	๑๗๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๐ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายนายนายลำพูล จำรัสกาย – นานายวิชัย เจริญศักดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๑๕๑,๙๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ - ๑๑ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายกุดช้างไร่ จากไร่นางทองเจือ ค้ายาง – ไร่นางมณี เจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๓๔๖,๕๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ - ๑๑ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๗๔-๐๒๓ สายบ้านโนนสะอาด – บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๔๕๐,๙๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ - ๒๓ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๒๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายป่าสัก – หอนงทิตมา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๓๗,๓๐๐	๒๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๐ เมษายน ๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๔๗ สายท่าข้าวรถจากถนนลาดยาง – ตลอดแนวนานายสมัย โสมยางมาตร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ - ๑๑ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๓๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายโรงอิฐ – หนองกอไผ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ - ๑๐ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๓๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายหนองกอไผ่ – นานายสุภี หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๓๐๘,๕๐๐	๓๐๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๖๗	กองช่าง	
๓๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๕๓ สายหนองคูณ – หนองคลอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๓๓๒,๒๐๐	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๐ เมษายน ๖๗	กองช่าง	
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๔ สายทางโจนน้อย – สามแยกนาหัวแรด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๔,๘๐๕,๗๐๐	๓,๗๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗	กองช่าง	
รวม		๑๒,๓๕๗,๖๐๐	๑๑,๐๗๙,๐๐๐	๓๓	-	-	๑			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กอง ส่งเสริม การเกษตร	
รวม		๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-		๑			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มีนาคม ๖๗	กองการศึกษา	
๒.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๓.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนคูณ	๘๒๐,๒๖๐	๖๕๑,๗๓๕	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๔.	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา(ตามมาตราฐานสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย)	๒๖๔,๙๕๘	๒๑๑,๖๑๔	✓	-	-	-	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๕.	โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน รร.บ้านโนนโจด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๖.	โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านโนนคูณ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๑ มกราคม ๖๗	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มกราคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๖๗	กองการศึกษา	
๘.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลโนนคูณ	๒,๕๒๑,๖๐๐	๒,๒๒๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๙.	โครงการ OPEN HOUSE	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มกราคม - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๖๗	กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ ธันวาคม ๖๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๖๗	กองการศึกษา	
๑๑.	โครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗	กองการศึกษา	
๑๒.	โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยกิจกรรม “ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๗	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ ธันวาคม ๖๖	กองการศึกษา	
๑๔.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโนน คูณ	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ มกราคม ๖๖	กองการศึกษา	
๑๕.	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียน ตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๑๖.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ด้านยา เสพติด หมู่ที่ ๑-๑๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๐๐	✓	-	-	-	๔ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา	
๑๗.	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนสี่ อำเภอคอนสาร	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘ เมษายน ๖๗	กองการศึกษา	
๑๘.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ พฤศจิกายน ๖๖	กองการศึกษา	
๑๙.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ภายในตำบลโนนคูณ	๔๐,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๙ กรกฎาคม ๖๗	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	✓	-	-	-	๑๓ พฤษภาคม ๖๗	กอง การศึกษา	
๒๑.	โครงการสร้างพระธาตุแก้งกอย	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ เมษายน ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม		๔,๖๐๑,๘๑๘	๔,๐๓๗,๙๔๙	๒๐	-	-	๑			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๑๕	✓	-	-	-	๒๗ พฤษภาคม - ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓.	โครงการชัยภูมิ “ บ้านสวย เมืองสุข ”	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ พฤศจิกายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๔.	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๓๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	✓	-	-	-	๒๔ พฤษภาคม - ๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๕.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๖.	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ท่องเที่ยว พัฒนาในเขตตำบลโนนคูณและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม		๒๒๐,๐๐๐	๔๖,๘๖๕	๓	-	-	๔			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๕๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	กอง สาธารณสุข	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗	กอง สาธารณสุข	
๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ --- ๓๐ กันยายน ๖๗	กอง สาธารณสุข	
รวม		๒๙๐,๐๐๐	๒๘๑,๔๕๐	๓	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการลูกจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอพาร์ค”	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอ)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๖๖	สำนักปลัด	
๕.	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ มีนาคม ๖๗	สำนักปลัด	
๖.	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๘.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๙.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๐.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ หม้อแปลงภายใน สำนักงาน อบต.โนนคูณ	๔๔๘,๔๗๙.๘๓	๔๔๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ เมษายน - ๑๓ มิถุนายน ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		๔๔๘,๔๗๙.๘๓	๔๓๒,๐๐๐	๓	-	-	๗			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๗๕	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ เมษายน ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ เรียนดีแต่ด้อยโอกาสที่ศึกษาในเขตตำบลโนน คูณ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ	
รวม		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๗๕	๔	-	-	-			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน

จำนวน ๘๐ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๐ โครงการ จำแนกตามการดำเนินการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
