



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ
โทร.๐๔๔-๑๐๙๗๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางสำเนียง ศรีอุตร หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๒๙ กันยายน ๖๘-	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๕๖ ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางทอง เจริญเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๒๙ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเครือวัลย์ โสพิศ - ลำห้วยกุดเขื่อนนายคำพอง คลังภูเขียว หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๑๘๑,๔๐๐	๑๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย ชย.๓๐๐๔ - หน้าลานกีฬา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๘๐,๖๐๐	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๒๙ กันยายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๖๗ สายแยกโรงเรียนบ้านโนนสง่า บ้านนางจงดดี - คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๙ - ๒๙ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลาดหินใหญ่ สายนางงามสมกลิ่น เต็มวิถี -ลำห้วยกุดมะนาว หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนายพวง - โรงอิฐ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	๑๘๑,๔๐๐	๑๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม ๖๘	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้านนายลำพูน จำรัสกาย - บ้านนายบรรจง จำรัสภูมิ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๑๘๑,๔๐๐	๑๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม ๖๘	กองช่าง	
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายหนองหัวโสก นานายกองพัน - นายสมส่า หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๗๗,๘๐๐	๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายหนองตลจากนายนายเกศ จวบโชค-นายนายกิตติกร จำรัส จิตร หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๑๘๕,๘๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๖๘	กองช่าง	
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก ร้านค้านายอเนก - หน้าวัดอรัญญาวาส หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๑๘๐,๓๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๑๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาย วิทยาเจนอาวุธ - บ้านนายสงวนชัย ทองสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๑๘๑,๕๐๐	๑๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาย สงกรานต์ ถมเวียง - บ้านนายปิยะ ไจมนต์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาง บรรทม - บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จากคอนกรีตเดิม-นานายคำมูล เดิมวิถี หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ - ๒๕ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๑๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายห้วยจันเกี่ยวนานายพิทักษ์ เพชรอ้อม - นานายจันทร์ทา จิตรกล้า หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ - ๒๕ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายไร่นายวุฒิกิจร ทาแจ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๕ - ๒๕ พฤษภาคม ๖๘	กองช่าง	
๑๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๑ สายบ้านโนนโจด - แยกบ้านโสภมะตุ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๕ - ๒๕ พฤษภาคม ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านนางแถม - สะพานคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโสภมะตุ้ม	๑๔๗,๗๐๐	๑๔๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) ซอย ชย.ถ.๗๔-๐๑๗ สายทางบ้านโสกมะตูม - นางามสุกรี จำรัสลาภ หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๕๙,๓๐๐	๕๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ - ๑๐ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายหนองตลจากนายนายเกศ จวบโชค - นานายกิตติกร จำรัสจิตร หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๒๐๔,๗๐๐	๒๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ - ๑๐ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๕๐ สายหนองหัวจากบ้านนางสมควร เจริญกุล - นานายหลวง สิมมา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๑๖๖,๑๐๐	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ - ๑๘ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายหัวคูโสกจากนายนายสงวน จรูญศรี - นานายกงจักร เชนทาง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๙๔,๙๐๐	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๑๘ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายกุดวัด - ลำน้ำเชิญ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไผ่	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑ - ๒๔ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายบ้านนางธนาพร - แยกนาหัวแรด หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ - ๑๒ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) รหัสทางหลวง ชย.ถ.๗๔-๐๔๗ สายท่าขั้วรถจากถนนลาดยาง-ตลอดแนวนานายสมัย โสมยางมาตร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๔๗,๔๐๐	๔๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ - ๑๒ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๕๒ สายลำห้วยชีหนู - แยกดอนขวาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๕๓,๔๐๐	๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ - ๑๘ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) สายนานายสมาน - ร่องหอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๓๐๘,๕๐๐	๓๐๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๕ - ๒๐ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	
๒๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔ - ๐๕๓ สายหนองคูณ - หนองคลอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข	๗๑,๐๐๐	๗๐,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๓ - ๒๐ มิถุนายน ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทสี่ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนสะอาด - บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๖,๔๒๖,๐๐๐	๔,๙๓๙,๙๐๐	✓	-	-	-	๑๕ มกราคม - ๑๘ เมษายน ๖๘	กองช่าง	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทสี่ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๒๓ สายทางบ้านโนนสะอาด - บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด (ช่วงที่๒)	๑,๐๓๖,๐๐๐	๘๐๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน ๖๘	กองช่าง	
รวม		๑๑,๖๘๔,๐๐๐	๙,๙๔๗,๙๐๐	๓๑	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากบ้านกุดมะนาว - ลำห้วยกุดมะนาว หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๓๙,๙๐๐	๓๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ - ๒๗ มกราคม ๖๘	กองช่าง	
๒.	โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๖๘	กองช่าง	
รวม		๓๐๑,๙๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒	-	-	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม		๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	✓	-	-	-	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๖๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๒๖,๒๕๒	๘๙๑,๑๒๒	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔.	โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน รร.บ้านโนนโจัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕.	โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ทักษะชีวิตผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖.	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม โรงเรียนตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโจดกลาง	๔๓๒,๔๕๐	๓๘๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๘.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนคูณ	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๑,๗๖๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๙.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนโจด	๒๗๔,๙๕๐	๒๗๔,๙๕๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๐.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสง่า	๓๘๘,๘๐๐	๓๓๒,๑๐๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๑.	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม	๕๒๓,๘๐๐	๔๙๒,๗๕๐	✓	-	-	-	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๒.	โครงการ OPEN HOUSE	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓.	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๔.	โครงการค่ายปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๑๕ มีนาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๕.	โครงการค่ายห้องเรียนคุณภาพพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ - ๓๑ มีนาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๖.	โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วย กิจกรรม” ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๗.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลโนน คูณ	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑ มกราคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๘.	โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมการ ออกกำลังกายของนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ มีนาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๙.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ตำบลยา เสพตติ หมู่ที่ ๑-๑๑	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๖๘	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญเดือนสี่ อำเภอ คอนสาร	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ มีนาคม ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๒๑.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๕๐	✓	-	-	-	๕ พฤศจิกายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๒๒.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาภายใน ตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๓๕	✓	-	-	-	๙ กรกฎาคม ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๒๓.	โครงการประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	✓	-	-	-	๒๘ เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๒๔.	โครงการสร้างน้ำพระธาตุแก้งกอย	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	
รวม		๔,๐๗๙,๒๕๒	๓,๖๗๐,๘๒๒	๒๓	-	-	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการคลองสวย น้ำใส	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๔๐	✓	-	-	-	๑๙ มีนาคม ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการชัยภูมิ “ บ้านสวย เมืองสุข ”	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕ ตุลาคม ๖๗ – ๓๐ กันยายน ๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๓.	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ สิงหาคม ๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๔.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๕,๔๕๐	✓	-	-	-	๒๕ กรกฎาคม ๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๕.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาในเขตตำบลโนนคูณและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑ มกราคม -๓๐ กันยายน ๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔ สิงหาคม ๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม		๑๔๐,๐๐๐	๑๐๕,๕๙๐	๖	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๗,๐๐๐	๖๖,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๗ กรกฎาคม ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไฉด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านโสกมะตูม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านโจดกลาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสง่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะตูม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๑๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๑๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๑๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๑๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ กันยายน ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๓๐๗,๐๐๐	๒๘๖,๑๐๐	๑๒	-	-	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๔,๗๐๐	✓	-	-	-	๒๓ เมษายน ๖๘	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๓.	โครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอพาร์ค”	๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕ ธันวาคม ๖๘	สำนักปลัด	
๕.	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๖.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔ เมษายน ๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๘.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๙.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๑๐.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๘๖๐	✓	-	-	-	๑๕ พฤษภาคม ๖๘	สำนักปลัด	
๑๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๓.	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนตำบลโนนคูณแบบบูรณาการ)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘ พฤษภาคม ๖๘	สำนักปลัด	
รวม		๙๔๐,๐๐๐	๖๔๕,๕๖๐	๕	-	-	๘			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๕	✓	-	-	-	๑๖ มิถุนายน ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ เมษายน ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓		กองการศึกษาฯ	
๕.	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสที่ศึกษาในเขตตำบลโนนคูณ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙ กันยายน ๖๘	กองการศึกษาฯ	
รวม		๒๓๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๗๕	๔	-	-	๑			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๙๕ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙๕ โครงการ จำแนกตามการดำเนินการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
